

Neugestaltung von Königstraße und Sandwall in Wyk auf Föhr - vorläufiger Ausführungs- und Bauzeitenplan *

2. Bauabschnitt zwischen Süderstraße und Feldstraße

Teilbauabschnitte	2008					2009				
	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni
2.2 landseitig										
Aufbruch- und Erdarbeiten										
Ver- u. Versorgungsleitungen										
Frostschutz, Tragschicht Oberflächenentwässerung										
Bordsteine, Granitpflaster, Betonpflaster										
2.1 seeseitig										
Erdarbeiten										
Fundament, Wände, Treppen										
Frostschutz, Tragschicht, Oberflächenentwässerung										
Bordsteine, Granitpflaster, Betonpflaster										



* Bauzeiten verlängern sich um die Anzahl der anerkannten Schlechtwettertage
 Änderungen nach baulichen Erfordernissen, Baufortschritt und Witterung möglich
 sofern es bereichsweise zu Überschneidungen kommt, werden alternative Wegeverbindungen ausgewiesen
 Angaben zum 3. Bauabschnitt werden zum frühestmöglichen Zeitpunkt mitgeteilt